

2.TERTIAL 2016

Tjenestested: Utvikling

1. Beskrivelse av tjenesten:

Årsverk	Antall ansatte	Antall brukere
7,2	10	680

- **Plan- og miljøkontor** (kjøpes fra Marker kommune)
- **Renovasjon** (kjøpes fra Aurskog-Høland kommune/ROAF IKS)
- **Brann og feiervesen** (kjøpes fra NRBR IKS)
- **Teknisk drift**
- **Vedlikehold og tilsyn av kommunale bygninger**
- **Utleie av kommunale boliger**
- **Renholdstjenesten**
- **Kloakk og avløp**
- **Kommunale veier**
- **Vaktmestertjenester**
- **Beredskap**

2. Økonomiske rammer:

Tjenestested		Regnskap 2016	Budsjett 2016	Forbruks %
	Brutto utgift	7 601	11 873	64
	Brutto inntekt	-2 310	- 4 637	50
	Netto	5 291	7 236	73

3. Kommentarer til økonomiske avvik:

Kostnadene for renovasjon 2016 er belastet i sin helhet.

4. Mål og tiltak innenfor rammen:

	Ha god forvaltning og vedlikehold av kommunens bygg og anlegg.
	Forvalte og drifte kommunens bygg og anlegg i henhold til vedlikeholdsplan og forsvarlig drift <i>Kommunale bygg og anlegg forvaltes og driftes forsvarlig.</i>
	Trafikksikkerheten økes ved å forlenge gang- og sykkelveien til Eidet
	Bygge gang- og sykkelvei til Eidet: <i>Arbeidet starter 26. september.</i>
	Miljøvennlig oppvarming av kommunale bygg
	Utfasing av oljefyr: <i>Hoist Energi er i gang med forprosjektering. Estimert oppstart av oppdrag er høst 2016.</i>
	Kommunale avgifter beregnes ut ifra selvkostprinsippet
	<i>Inngått avtale med EviDan Momentum AS for beregning av selvkost.</i>
	Behandle søknader innenfor tidsfrister
	<i>Alle søknader er behandlet innenfor tidsfrister</i>
	Iverksettelse av Hovedplan for vann og avløp.
	Nytt renseanlegg: <i>Prosjektering av nytt renseanlegg er i gang.</i>
	Ombygging skjermet avdeling på sykehjemmet.
	<i>Ombygging ferdigstilt.</i>
	Robotgressklippere
	<i>Robotklippere i drift på Kurøen og fotballbanen</i>
	Vaktmesterbil
	<i>Vaktmesterbil kjøpt og levert.</i>
	Universell utforming av skolen
	Forprosjekt: <i>Kommunen er innvilget kr 100 000 til et forprosjekt for å definere på hvilket nivå av universell utforming vi skal ligge på.</i>
	Veinavn
	<i>Det gjenstår noen veier som ikke har fått navn enda. Estimerer at anbud på oppsetting av skilt legges ut før 1.11.16.</i>
	Sykesignal

	<i>Sykesignalet er ennå ikke overlevert til kommunen fra leverandør da det ikke fungerer som forutsatt. Det meldes om økonomisk avvik på grunn av merutgifter i 2016 i forbindelse teknisk og juridisk bistand i forbindelse med forsinkelser med sykesignalet og at det ikke fungerer som forutsatt. (se punkt 3 1. tertialrapport) Estimert overtagelse er oktober 2016.</i>
	Bosetting av flyktninger.
	Bolig for flyktninger. <i>Det er inngått leieavtale på to stk. leiligheter og to stk hus.</i>
	Bygge to-mannsbolig for utleie på Skuråfeltet <i>Utgår i henhold til kommunestyrevedtak.</i>